

PAM 2024		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV															
Município:		CORONEL VIVIDA			SAM	65	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		Convênio		Prazo do Projeto		Repasso do Concedente					R\$	1.500.000,00	70,96%	
Projeto :		CONSTRUÇÃO CIVIL - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE URBANO ARNALDO WEN			LOTE nº	1	Data	22/07/2024	Dias	70	Data	10/10/2024	Sigla	PAM	nº		nº dias	360	Ok o nº de DIAS					Contrapartida do Proponente	R\$	613.918,39	29,04%
Quantidade:		96.750,70		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total	2.113.918,39	100,00%		
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	ok	Nº	NÚMERO DE ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL			
			12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
		Número de DIAS de cada ETAPA:		360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30											
		Data Início			10/10/24	10/11/24	11/12/24	11/1/25	11/2/25	14/3/25	14/4/25	15/5/25	15/6/25	16/7/25	16/8/25	16/9/25											
		Data Fim			9/11/24	10/12/24	10/1/25	10/2/25	13/3/25	13/4/25	14/5/25	14/6/25	15/7/25	15/8/25	15/9/25	16/10/25											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			%	40,63	2,30	5,06	2,30	12,51	2,30	23,39	2,30	2,30	2,30	2,30	2,31							12	79.810,32	3,78		
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS			%	11,23		0,22	0,16	87,90		0,49												5	370.421,16	17,53		
3	FUNDACOES			%		63,64			6,14	30,22													3	39.309,19	1,86		
4	ESTRUTURAS			%		6,44	7,91	0,53	1,59	83,53													5	349.053,03	16,51		
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS			%			100,00																1	11.513,79	0,54		
6	COBERTURA			%			100,00																1	5.536,36	0,26		
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS			%						100,00													1	20.780,81	0,98		
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO			%	1,02					0,97	16,78	55,19		2,27	23,77								6	453.671,07	21,46		
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS			%						34,38	24,55	23,89		17,18									4	29.369,59	1,39		
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			%		8,27	8,46	8,27		10,04	9,74		16,90	38,32									7	167.814,37	7,94		
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS			%		3,61	3,61	5,51	1,02	2,92	10,99	7,90	6,00	44,16	2,66	11,62							11	586.638,70	27,75		
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)			%																				-	-		
TOTAIS																							2.113.918,39	100,00			
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																											
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS ( R\$ )																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM			
			R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	23.009,59	1.302,54	2.865,58	1.302,54	7.084,67	1.302,54	13.246,23	1.302,54	1.302,54	1.302,54	1.302,54	1.308,20	-	-	-	-	-	-	12	56.632,03	2,68%			
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	9.417,34	533,10	1.172,82	533,10	2.899,60	533,10	5.421,40	533,10	533,10	533,10	533,10	535,42	-	-	-	-	-	-	12	23.178,29	1,10%			
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	29.517,43	-	578,26	420,55	231.040,28	-	1.287,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	262.844,46	12,43%				
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	12.080,86	-	236,67	172,12	94.559,92	-	527,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	107.576,70	5,09%				
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	-	17.751,18	-	-	1.712,64	8.429,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	27.893,12	1,32%				
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	7.265,19	-	-	700,95	3.449,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11.416,07	0,54%				
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	-	15.950,72	19.591,65	1.312,71	3.938,14	206.888,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	247.682,00	11,72%				
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	6.528,29	8.018,45	537,27	1.611,80	84.675,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	101.371,03	4,80%				
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	-	-	8.169,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8.169,99	0,39%				
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	3.343,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.343,80	0,16%				
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	3.928,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.928,51	0,19%				
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	1.607,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.607,85	0,08%				
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	14.745,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14.745,70	0,70%				
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	6.035,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.035,11	0,29%				
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	3.283,56	-	-	-	-	-	3.122,60	54.017,70	177.666,08	-	7.307,52	76.519,71	-	-	-	-	-	6	321.917,16	15,23%				
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.343,89	-	-	-	-	-	1.278,01	22.108,31	72.714,98	-	2.990,81	31.317,90	-	-	-	-	-	6	131.753,91	6,23%				
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	7.164,84	5.116,26	4.978,71	-	3.580,34	-	-	-	-	-	-	4	20.840,15	0,99%				
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	2.932,42	2.093,98	2.037,68	-	1.465,36	-	-	-	-	-	-	4	8.529,44	0,40%				
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	-	9.847,77	10.074,01	9.847,77	-	-	11.955,45	11.598,21	-	20.124,21	45.630,76	-	-	-	-	-	-	7	119.078,18	5,63%				
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	4.030,48	4.123,08	4.030,48	-	-	4.893,11	4.746,90	-	8.236,42	18.675,71	-	-	-	-	-	-	7	48.736,19	2,31%				
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	-	15.027,30	15.027,30	22.936,41	4.245,94	12.155,05	45.747,93	32.885,23	24.976,12	183.824,26	11.072,75	48.370,42	-	-	-	-	-	11	416.268,70	19,69%				
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	6.150,36	6.150,36	9.387,39	1.737,77	4.974,80	18.723,66	13.459,23	10.222,20	75.235,39	4.531,84	19.796,99	-	-	-	-	-	11	170.370,00	8,06%				
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
12C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	55.810,58	59.879,51	60.235,29	35.819,97	248.021,67	228.775,66	97.270,69	104.919,94	208.923,45	205.251,00	68.893,90	126.198,33	-	-	-	-	-	-	12	1.500.000,00	70,96%			
C		CONTRAPARTIDA	R\$	22.842,09	24.507,42	24.653,04	14.660,36	101.510,04	93.633,06	39.810,84	42.941,52	85.507,97	84.004,91	28.196,82	51.650,32	-	-	-	-	-	-	12	613.918,39	29,04%			
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	78.652,67	84.386,93	84.888,33	50.480,33	349.531,71	322.408,72	137.081,54	147.861,45	294.431,42	289.255,92	97.090,72	177.848,65	-	-	-	-	-	-	12	2.113.918,39	100,00%			
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	3,72%	3,99%	4,02%	2,39%	16,53%	15,25%	6,48%	6,99%	13,93%	13,68%	4,59%	8,41%								2.113.918,39	100,00%			
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	3,72%	7,71%	11,73%	14,12%	30,65%	45,90%	52,39%	59,38%	73,31%	86,99%	91,59%	100,00%								OK	OK			
Resp. Técnico:				Assinatura:					Prefeito:					Assinatura:					data:								
HULYAN BOLSONI MINOSSO									ANDERSON MANIQUE BARRETO																		
Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração																											
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):																						28/05/2024 - ter					