



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

PAM  
2024

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID

PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO

Município:	CORONEL VIVIDA	SAM	62	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	Convênio	Prazo do Projeto	Repasso do Concedente	R\$	3.300.000,00	92,76%												
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1	Data	27/02/2024	Dias	70	Data	17/05/2024	Sigla	PAM	nº	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente	R\$	257.557,69	7,24%								
Quantidade:	17.312,82	m²	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											Valor Total	3.557.557,69	100,00%									
GRUPO	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE ETAPAS (%)																Nº DE	TOTAL	% S/				
ITEM	ok	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					ETAPAS	ITEM (R\$)	TOTAL				
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:		360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30											
	Data Início		17/5/24	17/6/24	18/7/24	18/8/24	18/9/24	19/10/24	19/11/24	20/12/24	20/1/25	20/2/25	23/3/25	23/4/25											
	Data Fim		16/6/24	17/7/24	17/8/24	17/9/24	18/10/24	18/11/24	19/12/24	19/1/25	19/2/25	22/3/25	22/4/25	23/5/25											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0																	1	3.429,94	0,10%				
2	TERRAPLENAGEM	20,3	20,3		20,3		9,4	9,4											6	190.599,95	5,36%				
3	DRENAGEM	2,1	10,6	20,5	13,7	19,9	5,6	20,6	7,0										8	127.826,45	3,59%				
4	BASE / SUB-BASE	3,1	7,1	11,0	12,1	12,1	11,0	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	4,1						12	1.290.030,33	36,26%				
5	REVESTIMENTO	4,8	7,1	11,0	12,1	12,1	11,0	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	2,4						12	1.515.146,34	42,59%				
6	MEIO-FIO E SARJETA		17,7	17,7	22,1	20,4	22,1												5	135.472,15	3,81%				
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO			0,9							20,1	39,4	39,6						4	138.772,88	3,90%				
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			3,7				9,4			12,6	6,3	17,7	50,3					6	74.529,07	2,09%				
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				100,0														1	46.562,60	1,31%				
10	SERVIÇOS DIVERSOS																			-					
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	3,8	3,8	10,9	5,5	5,5	5,5	5,5	3,8	3,8	7,6	7,6	36,7						12	35.187,98	0,99%				
TOTAIS																				3.557.557,69	100,00%				
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																									
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					Nº DE	TOTAL	% S/			
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.181,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.181,62	0,09%			
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	248,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		248,32	0,01%			
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	35.890,61	35.890,61	35.890,61	35.890,61	16.619,30	16.619,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	176.801,02	4,97%			
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	2.801,18	2.801,18	2.801,18	2.801,18	1.297,10	1.297,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13.798,93	0,39%			
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	2.490,02	12.568,65	24.307,29	16.244,39	23.595,86	6.640,04	24.425,86	8.300,05	-	-	-	-	-	-	-	-	8	118.572,16	3,33%			
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	194,34	980,96	1.897,13	1.267,84	1.841,60	518,24	1.906,38	647,80	-	-	-	-	-	-	-	-		9.254,29	0,26%			
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	37.095,70	84.961,13	131.629,91	144.792,90	144.792,90	131.629,91	94.534,21	94.534,21	94.534,21	94.534,21	94.534,21	49.062,06	-	-	-	-	12	1.196.635,57	33,64%			
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	2.895,24	6.631,03	10.273,42	11.300,77	11.300,77	10.273,42	7.378,19	7.378,19	7.378,19	7.378,19	7.378,19	3.829,18	-	-	-	-		93.394,76	2,63%			
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	67.461,78	99.787,22	154.599,92	170.059,91	170.059,91	154.599,92	111.030,85	111.030,85	111.030,85	111.030,85	111.030,85	33.730,89	-	-	-	-	12	1.405.453,79	39,51%			
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	5.265,24	7.788,17	12.066,18	13.272,80	13.272,80	12.066,18	8.665,71	8.665,71	8.665,71	8.665,71	8.665,71	2.632,62	-	-	-	-		109.692,55	3,08%			
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	22.242,59	22.242,59	27.771,82	25.635,52	27.771,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	125.664,33	3,53%			
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	1.735,98	1.735,98	2.167,53	2.000,80	2.167,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		9.807,82	0,28%			
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃ	TESOURO	R\$	-	-	1.158,53	-	-	-	-	-	25.873,94	50.718,08	50.975,53	-	-	-	-	-	4	128.726,09	3,62%			
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	90,42	-	-	-	-	-	2.019,40	3.958,43	3.978,53	-	-	-	-	-		10.046,79	0,28%			
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	2.557,93	-	-	6.498,54	-	-	8.710,80	4.355,40	12.236,61	34.774,08	-	-	-	-	6	69.133,36	1,94%			
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	199,64	-	-	507,20	-	-	679,86	339,93	955,04	2.714,04	-	-	-	-		5.395,71	0,15%			
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	43.191,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	43.191,59	1,21%			
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	3.371,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.371,01	0,09%			
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	1.240,34	1.240,34	3.557,81	1.795,23	1.795,23	1.795,23	1.795,23	1.240,34	1.240,34	2.480,68	2.480,68	11.979,05	-	-	-	-	12	32.640,46	0,92%			
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	96,81	96,81	277,68	140,11	140,11	140,11	140,11	96,81	96,81	193,61	193,61	934,94	-	-	-	-		2.547,52	0,07%			
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	147.360,07	256.690,52	375.944,59	439.746,44	382.498,72	345.554,74	231.786,15	215.105,45	215.516,20	238.275,08	271.000,42	180.521,61	-	-	-	-		3.300.000,00	92,76%			
C		CONTRAPARTIDA	R\$	11.501,13	20.034,13	29.341,64	34.321,24	29.853,18	26.969,78	18.090,40	16.788,50	16.820,56	18.596,84	21.150,98	14.089,31	-	-	-	-		257.557,69	7,24%			
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	158.861,19	276.724,65	405.286,24	474.067,67	412.351,89	372.524,53	249.876,54	231.893,95	232.336,76	256.871,92	292.151,40	194.610,93	-	-	-	-		3.557.557,69	100,00%			
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	4,47%	7,78%	11,39%	13,33%	11,59%	10,47%	7,02%	6,52%	6,53%	7,22%	8,21%	5,47%						3.557.557,69	100,00%			
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	4,47%	12,24%	23,64%	36,96%	48,55%	59,02%	66,05%	72,57%	79,10%	86,32%	94,53%	100,00%						OK	OK			
Resp. Técnico:		Assinatura:					Prefeito:					Assinatura:					data:								
POLIANA TONIE TO CTTADELLA - CREA PR-162.706/D							ANDERSON MANIQUE BARRETO										Coronel Vivida, 05 de fevereiro de 2024								
Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração																			Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):					27/02/2024 - ter	