



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CORONEL VIVIDA		PRIORIDADE N° 102	SAM	79
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO			LOTE nº	1
Local da Obra:	SÃO JOSÉ OPERÁRIO		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			16/09/2025 - ter
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	18	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 7.592.136,04	Valor total Mão de Obra:	R\$ 1.784.549,12 23,51%	Valor total dos Materiais:	R\$ 5.807.586,92 76,49%
--------------------------	------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	540	R\$ 7.592.136,04	
Medição 1 - Início	30	R\$ 526.392,73	Administração de obra, Instalação do tapume do depósito do canteiro de obras, instalação da placa de obra, limpeza mecanizada da camada vegetal, instalação da entrada de água e energia, início da execução do corte e aterro.
Medição 2	30	R\$ 444.839,97	Administração de obra, continuação e finalização dos serviços de corte e aterro
Medição 3	30	R\$ 274.727,78	Administração de obra e início do muro de pedra argamassada.
Medição 4	30	R\$ 375.197,01	Administração de obra, finalização dos serviços de muro em pedra argamassada e locação da obra.
Medição 5	30	R\$ 308.163,38	Administração de obra, execução das estacas, montagem e armação dos blocos de coroamento.
Medição 6	30	R\$ 1.467.773,95	Administração de obra, execução dos blocos de coroamento, armação dos pilares e vigas, escavação das vigas baldrames e montagem da estrutura pré-moldada.
Medição 7	30	R\$ 344.886,70	Administração de obra, execução das vigas baldrames, início da supraestrutura e impermeabilizações.
Medição 8	30	R\$ 327.545,50	Administração de obra, continuação da supraestrutura e início do levantamento de alvenaria.
Medição 9	30	R\$ 144.934,80	Administração de obra, levantamento de alvenaria, chapisco.
Medição 10	30	R\$ 709.720,18	Administração de obra, continuação do levantamento de alvenaria e chapisco, cobertura da área menos, início das instalações elétricas e hidrossanitárias, massa única e SPDA.
Medição 11	30	R\$ 357.732,10	Administração de obra, massa única, continuação e finalização das instalações hidrossanitárias e elétricas.
Medição 12	30	R\$ 283.137,43	Administração de obra, massa única, execução do piso de concreto e lajes pré-moldadas.
Medição 13	30	R\$ 389.496,81	Administração de obra, instalação das esquadrias, soleiras, início da pintura interna.
Medição 14	30	R\$ 180.819,30	Administração de obra, continuação da pintura interna e início da pintura externa.
Medição 15	30	R\$ 554.214,89	Administração de obra, instalação dos forros e sistema de prevenção de incêndio.
Medição 16	30	R\$ 382.733,87	Administração de obra, instalação dos revestimentos cerâmicos.
Medição 17	30	R\$ 108.462,66	Administração de obra, instalação das divisórias em granito dos banheiros, instalação das louças e metais, espelhos e bancadas de mármore.
Medição 18	30	R\$ 411.356,98	Administração de obra, instalação das divisórias de granito e bancada de mármore, instalação do fechamento do terreno em alambrado e instalação do portão, plantio de grama e mudas de árvores, execução do piso em concreto e podotátil e instalação do carpete.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON - CREA PR-209761/D - ART/RRT N° 1720254605544	ANDERSON MANIQUE BARRETO

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE
--