



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CORONEL VIVIDA		PRIORIDADE Nº	80	SAM	80
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - BACIA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS DO RIO BARRO PRETO				LOTE nº	1
Local da Obra:	RUA DA LIBERDADE		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025			
Fonte do Recurso:	SFM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				02/10/2025 - qui
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		13	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 10.285.881,89	Valor total Mão de Obra:	R\$ 2.272.235,76	Valor total dos Materiais:	R\$ 8.013.646,13
			22,09%		77,91%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	390	R\$ 10.285.881,89	
Medição 1 - Inicio	30	R\$ 214.012,56	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA. MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRAS, LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA E REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS PREVISTOS.
Medição 2	30	R\$ 34.265,60	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL E EXECUÇÃO DA ENSECADEIRA.
Medição 3	30	R\$ 95.382,98	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA INICIO DA RETIRADA DO SOLO MOLE.
Medição 4	30	R\$ 95.382,98	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E FINALIZAÇÃO DA RETIRADA DO SOLO MOLE.
Medição 5	30	R\$ 294.704,50	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DAS FUNDAÇÕES.
Medição 6	30	R\$ 722.885,89	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA, INICIO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO.
Medição 7	30	R\$ 262.585,23	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA, CONTINUAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO.
Medição 8	30	R\$ 278.405,06	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E FINALIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO.
Medição 9	30	R\$ 80.271,15	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA, DESVIO DO CANAL DO LEITO DO RIO E EXECUÇÃO DA PALIÇADA.
Medição 10	30	R\$ 840.643,33	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA, INÍCIO DA MOVIMENTAÇÃO DE SOLO PARA ESTRUTURA DA BARRAGEM.
Medição 11	30	R\$ 3.561.793,47	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E CONTINUAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES DE SOLO PARA A ESTRUTURA DA BARRAGEM.
Medição 12	30	R\$ 2.461.655,96	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA, FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PLANTIO DE GRAMA, EXECUÇÃO DA DEFENSA METÁLICA, EXECUÇÃO DA PALIÇADA, LIMPEZA DA OBRA E DESMOBILIZAÇÃO.
Medição 13	30	R\$ 1.343.893,18	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA, CONCLUSÃO DA ESTRUTURA DA BARRAGEM E CONSTRUÇÃO DO EXTRAVASSOR. PLANTIO DE GRAMA, INSTALAÇÃO DA DEFENSA METÁLICA E DESMOBILIZAÇÃO.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON - CREA PR-209761/D - ART/RRT Nº 1720253211291	ANDERSON MANIQUE BARRETO

USO EXCLUSIVO DO CONTRATO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE
Direitos autorais do PARANACIDADE