



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

SEAB 2024	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO								PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV															
Município:	CORONEL VIVIDA		SAM	72	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	91	Repasse do Concedente		R\$	3.000.000,00	89,67%	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL		LOTE nº	1	Data	08/10/2024	Dias	30	Data	17/11/2024	Sigla	SEAB	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$	345.465,20	10,33%	
Quantidade:	18.000,00	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total		3.345.465,20	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE ETAPAS (%)																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL			
			6	1	2	3	4	5	6															
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:		180	30	30	30	30	30	30																
	Data Início		17/11/24	18/12/24	18/1/25	18/2/25	21/3/25	21/4/25																
	Data Fim		17/12/24	17/1/25	17/2/25	20/3/25	20/4/25	21/5/25																
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		7,55	92,45																2	43.418,84	1,30%		
2	TERRAPLENAGEM		100,00																	1	10.487,25	0,31%		
3	DRENAGEM		0,71	14,67	1,99	24,83	24,83	32,95												6	562.868,89	16,82%		
4	BASE / SUB-BASE		4,66	21,92	21,07	17,26	17,26	17,82												6	984.901,48	29,44%		
5	REVESTIMENTO			2,34	24,36	24,36	24,36	24,58												5	1.579.154,76	47,20%		
6	MEIO-FIO E SARJETA																				-			
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO																				-			
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							100,00												1	129.761,68	3,88%		
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																				-			
10	SERVIÇOS DIVERSOS																				-			
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS				40,95	18,04	15,46	25,54												4	34.872,30	1,04%		
TOTAIS																					3.345.465,20	99,99%		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOIRO E CONTRAPARTIDA)																								
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (R\$)																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM		
			R\$	1	2	3	4	5	6															
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	2.940,25	35.994,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	38.935,25	1,16%		
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	338,59	4.145,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.483,59	0,13%		
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	9.404,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.404,30	0,28%		
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.082,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.082,95	0,03%		
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	3.602,50	74.069,50	10.068,16	125.337,46	125.337,46	166.329,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	504.744,95	15,09%		
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	414,85	8.529,48	1.159,40	14.433,24	14.433,24	19.153,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		58.123,94	1,74%		
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	41.158,41	193.628,68	186.127,56	152.470,28	152.470,28	157.341,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	883.196,88	26,40%		
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	4.739,60	22.297,32	21.433,53	17.557,73	17.557,73	18.118,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		101.704,60	3,04%		
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	33.143,01	344.954,68	344.954,68	344.954,68	348.078,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.416.085,36	42,33%		
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	3.816,59	39.723,28	39.723,28	39.723,28	40.082,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		163.069,40	4,87%		
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	116.362,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	116.362,01	3,48%		
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	13.399,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13.399,67	0,40%		
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	12.805,96	5.641,91	4.835,92	7.987,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	31.271,26	0,93%		
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	1.474,67	649,69	556,88	919,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.601,04	0,11%		
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	57.105,46	336.836,18	553.956,37	628.404,33	627.598,34	796.099,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.000.000,00	89,67%		
C		CONTRAPARTIDA	R\$	6.575,98	38.788,39	63.790,88	72.363,94	72.271,13	91.674,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		345.465,20	10,33%		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	63.681,44	375.624,57	617.747,25	700.768,27	699.869,47	887.774,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.345.465,20	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	1,90%	11,23%	18,47%	20,95%	20,92%	26,54%												3.345.465,20	100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	1,90%	13,13%	31,60%	52,54%	73,46%	100,00%												OK	OK		
Resp. Técnico:		Assinatura:								Prefeito(a):				Assinatura:						data:				
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON - CREA PR-209.761/D - ART/RRT Nº 1720244428909										ANDERSON MANIQUE BARRETO														
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE																								
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):																					04/10/2024 - sex			