



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CORONEL VIVIDA		PRIORIDADE Nº	91	SAM	72
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL				LOTE nº	1
Local da Obra :	ESTRADA RURAL GUERINO MARSARO		Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/24 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração			
Fonte do Recurso:	SEAB	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				04/10/2024 - sex
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	06		Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			
Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 3.345.465,20		Valor total Mão de Obra:	R\$ 1.188.218,56		Valor total dos Materiais: R\$ 2.157.246,64
				35,52%		64,48%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 3.345.465,20	
Etapas 1 - Início	30	R\$ 63.681,44	Inicia na Estrada Rural Guerino Marsaro com a instalação da placa de obra e com as escavações das valas laterais e escavação do reforço e drenagem lateral dos meio fios com o início da colocação do macadame seco;
Etapas 2	30	R\$ 375.624,57	Nesta etapa será realizada a limpeza da pista e execução dos serviços de drenagem, com continuação dos serviços de reforço e drenagem lateral e início dos serviços de regularização com brita graduada e imprimação e seus ensaios necessários;
Etapas 3	30	R\$ 617.747,25	Nesta etapa será realizada a construção dos dissipadores de energia com finalização dos serviços de reforço e drenagem lateral e continuação dos serviços de regularização com brita graduada e imprimação e inicia os serviços de revestimento e seus ensaios necessários;
Etapas 4	30	R\$ 700.768,27	Nesta etapa segue os serviços de regularização com brita graduada e imprimação e continuação dos serviços de revestimento e seus ensaios necessários;
Etapas 5	30	R\$ 699.869,47	Nesta etapa segue os serviços de regularização com brita graduada e imprimação, continuação dos serviços de revestimento e seus ensaios necessários, e inicia-se os serviços de execução das sarjetas e transposições;
Etapas 6	30	R\$ 887.774,20	Nesta etapa conclui-se os serviços de regularização com brita graduada e imprimação, os serviços de revestimento, os serviços de execução das sarjetas e transposições e serão executados todos as sinalizações tanto horizontal como vertical;

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON - CREA PR-209.761/D	ANDERSON MANIQUE BARRETO
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE	