

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CORONEL VIVIDA		PRIORIDADE Nº	92	SAM	73
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				LOTE nº	1
Local da Obra :	Bairro Centro e MadalossoTabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24 SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração					
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				20/02/2025 - qui
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		11	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 3.693.514,40	Valor total Mão de Obra:		R\$ 1.054.747,31	Valor total dos Materiais: R\$ 2.638.767,09
					28,56%	71,44%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	330	R\$ 3.693.514,40	
Etapas 1 - Início	30	R\$ 329.281,84	Inicia os serviços com a instalação da Placa de obra na Rua Sete de Setembro e os serviços preliminares, drenagem, base e sub/base, revestimento e ensaios tecnológicos na Rua Clevelandia, serviços preliminares, drenagem, base e sub/base na Rua da Liberdade.
Etapas 2	30	R\$ 222.177,62	Serão realizados os serviços preliminares, drenagem, base e sub/base, revestimento e ensaios tecnológicos na Rua Dr. Claudino dos Santos, serviços de revestimento e ensaios tecnológicos na Rua Sete de Setembro
Etapas 3	30	R\$ 345.210,93	Serão realizados os serviços preliminares, revestimento e ensaios tecnológicos na Rua Dr. Coronel Pedro Pacheco
Etapas 4	30	R\$ 332.951,82	Serão realizados os serviços preliminares, drenagem, base e sub/base, revestimento e ensaios tecnológicos na Rua Presidente Kennedy, serão realizados os serviços de revestimento, meio fio, urbanização e ensaios tecnológicos na Rua da Liberdade, serviços de revestimento e ensaios tecnológicos na Rua Dr. Francisco Beltrão, serviços de revestimento e ensaios tecnológicos na Rua Coronel Constantino Fabricio.
Etapas 5	30	R\$ 379.358,16	Serão dado continuidade nos serviços de revestimento e ensaios tecnológicos na Rua da Liberdade, serviços preliminares, base e sub base, parte do revestimento e ensaios tecnológicos na Rua Romário Martins
Etapas 6	30	R\$ 640.460,90	Dado continuidade nos serviços de revestimento e ensaios tecnológicos na Rua Romário Martins
Etapas 7	30	R\$ 261.667,77	Serão realizados os serviços preliminares, drenagem, base e sub/base, revestimento e ensaios tecnológicos na Rua Tupy, serviços de revestimento, urbanização e ensaios tecnológicos na Rua Prefeito Frederico Berger
Etapas 8	30	R\$ 204.497,00	Serão realizados os serviços preliminares, drenagem, base e sub/base, revestimento, urbanização e ensaios tecnológicos na Rua Ivo Buschmann, serviços preliminares, base e subbase, revestimento, meio fio, urbanização e ensaios tecnológico na Rua Angelo colpani.
Etapas 9	30	R\$ 253.301,80	Serão realizados os serviços preliminares, drenagem, retirada de arvores, base e sub/base, revestimento e ensaios tecnológicos na Rua Barão do Cerro Azul e na Rua José de Lima Pacheco
Etapas 10	30	R\$ 370.784,28	Serão realizados os serviços preliminares, drenagem, base e sub/base, revestimento e ensaios tecnológicos na Rua Olavo Bilac, serão realizados os serviços de urbanização na rua Barão do Cerro Azul.
Etapas 11	30	R\$ 353.822,28	Serão realizados os serviços de Elevação de bocas de Lobo e Sinalização de trânsito em todas as ruas, serão realizados os serviços de urbanização na Rua Olavo Bilac

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON - CREA PR-209761/D	ANDERSON MANIQUE BARRETO
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	