



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO - EST. VICINAL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV															
Município:	CORONEL VIVIDA			SAM	76	Edital no Município	Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	97	Repasso do Concedente		R\$	6.000.000,00	92,25%			
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL			LOTE nº	1	Data	31/07/2025	Dias	30	Data	09/09/2025	Sigla	PAM	Nº		nº dias	210	Ok o nº de DIAS		R\$		504.338,90	7,75%			
Quantidade:	43.904,00		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																						
GRUPO	SERVIÇOS			N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																Nº DE	Valor Total		6.504.338,90		100,00%
ITEM				7	1	2	3	4	5	6	7											ETAPAS	TOTAL	% S/		
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:				210	30	30	30	30	30	30	30												ITEM (R\$)	TOTAL		
	Data Início				9/9/25	10/10/25	10/11/25	11/12/25	11/1/26	11/2/26	14/3/26															
	Data Fim				9/10/25	9/11/25	10/12/25	10/1/26	10/2/26	13/3/26	13/4/26															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			%	100,00																	1	3.745,48	0,00		
2	TERRAPLENAGEM			%	100,00																	1	18.998,78	0,00		
3	DRENAGEM			%	96,01						3,99											2	182.542,78	0,03		
4	BASE / SUB-BASE			%	42,74	19,08	19,08	19,09														4	1.740.246,22	0,27		
5	REVESTIMENTO			%		19,62	16,46	16,46	16,46	21,67	9,32											6	3.577.105,80	0,55		
6	MEIO-FIO E SARJETA			%			17,36		24,66	25,78	32,21											4	538.668,62	0,08		
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO			%																			-	-		
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			%							100,00											1	234.337,93	0,04		
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			%																			-	-		
10	SERVIÇOS DIVERSOS			%							100,00											1	100.086,00	0,02		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS			%	6,56	19,28	12,10	19,80	9,36	20,42	12,48											7	108.607,29	0,02		
TOTAIS																							6.504.338,90	1,00		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )																										
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	MEDIÇÕES / ETAPAS ( R\$ )																Nº DE	TOTAL	% S/				
				1	2	3	4	5	6	7											ETAPAS	ITEM	ITEM			
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.455,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.455,06	0,05%				
1C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	290,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		290,42	0,00%				
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	17.525,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17.525,64	0,27%				
2C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	1.473,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.473,14	0,02%				
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	161.668,39	-	-	-	-	-	6.720,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	168.388,62	2,59%				
3C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	13.589,28	-	-	-	-	-	564,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-		14.154,16	0,22%				
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	686.169,13	306.304,38	306.304,38	306.531,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.605.309,55	24,68%				
4C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	57.676,96	25.746,87	25.746,87	25.765,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		134.936,67	2,07%				
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	647.388,79	543.246,61	543.246,62	543.246,62	714.992,83	307.619,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3.299.741,16	50,73%				
5C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	54.417,23	45.663,40	45.663,40	45.663,40	60.099,78	25.857,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-		277.364,64	4,26%				
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	86.270,50	-	122.518,61	128.084,50	160.027,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	496.900,87	7,64%				
6C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	7.251,60	-	10.298,49	10.766,33	13.451,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-		41.767,75	0,64%				
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
7C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	216.167,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	216.167,64	3,32%				
8C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	18.170,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-		18.170,29	0,28%				
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
9C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	92.325,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	92.325,45	1,42%				
10C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	7.760,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7.760,55	0,12%				
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	6.573,37	19.313,98	12.117,81	19.840,97	9.374,23	20.458,13	12.507,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	100.186,01	1,54%				
11C	CONTRAPARTIDA	CONTRAPARTIDA	R\$	552,53	1.623,47	1.018,58	1.667,76	787,96	1.719,64	1.051,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8.421,28	0,13%				
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	875.391,59	973.007,15	947.939,30	869.619,25	675.139,46	863.535,46	795.367,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6.000.000,00	92,25%				
C		CONTRAPARTIDA	R\$	73.582,33	81.787,57	79.680,45	73.097,13	56.749,85	72.585,75	66.855,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-		504.338,90	7,75%				
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	948.973,92	1.054.794,72	1.027.619,75	942.716,38	731.889,31	936.121,21	862.223,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6.504.338,90	100,00%				
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	14,59%	16,22%	15,80%	14,49%	11,25%	14,39%	13,26%											6.504.338,90	100,00%				
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	14,59%	30,81%	46,61%	61,10%	72,35%	86,74%	100,00%											OK	OK				
Resp. Técnico:				Assinatura:							Prefeito(a):					Assinatura:					data:					
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON - CREA PR-209.761/D - ART/RRT Nº 1720254045816											ANDERSON MANIQUE BARRETO															
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25   SINAPI de ABRIL/2025					Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):					31/07/2025 - qui						