



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EST. VICINAL - EDITAL**RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA**

Município:	CORONEL VIVIDA		PRIORIDADE Nº	97	SAM	76
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - EST. VICINAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL				LOTE nº	1
Local da Obra :	ESTRADA VICINAL ARANCIBIO DE MORAES BRUM <small>Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025</small>					
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				31/07/2025 - qui
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		07 <small>Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.</small>				
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 6.504.338,90	Valor total Mão de Obra:		R\$ 1.757.968,56 27,03%	Valor total dos Materiais: R\$ 4.746.370,34 72,97%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	210	R\$ 6.504.338,90	
Medição 1 - Início	30	R\$ 948.973,92	Inicia na Estrada Rural Arancibio de Moraes Brum com a instalação da placa de obra, escavações das valas laterais, do reforço e drenagem lateral dos meio fios, escavação para passagem de tubulação de drenagem, instalação de itens de drenagem e subsequente reaterro, reforço da base com macadame seco e início da base em brita graduada.
Medição 2	30	R\$ 1.054.794,72	Nesta etapa será realizada a limpeza da pista, a continuação da regularização com brita graduada e início da imprimação, pintura de ligação e revestimento e seus ensaios necessários;
Medição 3	30	R\$ 1.027.619,75	Nesta etapa será dada continuidade nos serviços de regularização com brita graduada, e de imprimação, pintura de ligação e execução do revestimento e seus ensaios necessários. Inicia-se o serviço de execução de sarjeta;
Medição 4	30	R\$ 942.716,38	Nesta etapa será dada continuidade nos serviços de regularização com brita graduada, e de imprimação, pintura de ligação e execução do revestimento e seus ensaios necessários;
Medição 5	30	R\$ 731.889,31	Nesta etapa será dada conclui-se os serviços de regularização com brita graduada, e é dada continuidade nos serviços de imprimação, pintura de ligação e execução do revestimento e seus ensaios necessários, e execução de sarjeta. Inicia-se o serviço de transposição de sarjeta;
Medição 6	30	R\$ 936.121,21	Nesta etapa será dada continuidade nos serviços de imprimação, pintura de ligação e execução do revestimento e seus ensaios necessários, e execução de sarjeta. Inicia-se o serviço de transposição de sarjeta;
Medição 7	30	R\$ 862.223,61	Nesta etapa conclui-se os serviços de imprimação, pintura de ligação e revestimento, os serviços de execução das sarjetas, transposições e escadas hidráulicas e serão executados todos as sinalizações tanto horizontal como vertical;

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON - CREA PR-209.761/D - ART/RRT Nº 1720254045816	ANDERSON MANIQUE BARRETO
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	

Direitos autorais do PARANACIDADE