



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

SEDEF 2025	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA										CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV															
Município:		CORONEL VIVIDA		SAM	75	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		TERMO DE ADESÃO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº		93	Repasso do Concedente		R\$	1.994.362,02	76,05%	
Projeto :		CONSTRUÇÃO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARA		LOTE nº	1	Data	24/09/2025	Dias	70	Data	13/12/2025	Sigla	SEDEF	Nº		nº dias	360	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$	628.187,96	23,95%		
Quantidade:		456,86		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total	2.622.549,98	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE ETAPAS (%)												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL									
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
		360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30												
		Data Início	13/12/25	13/1/26	13/2/26	16/3/26	16/4/26	17/5/26	17/6/26	18/7/26	18/8/26	18/9/26	19/10/26	19/11/26												
		Data Fim	12/1/26	12/2/26	15/3/26	15/4/26	16/5/26	16/6/26	17/7/26	17/8/26	17/9/26	18/10/26	18/11/26	19/12/26												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	53,58	6,98	4,43	3,19	0,97	1,05	3,50	4,87	1,79	6,83	8,46	4,36								12	202.150,00	7,70		
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	81,58								18,42											2	23.459,54	0,89		
3	FUNDACOES	%	13,72	86,28																		2	241.046,78	9,19		
4	ESTRUTURAS	%	4,95	15,98	62,83	14,08						2,16										5	511.719,99	19,51		
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%			29,21	29,21	14,60		26,99													4	123.177,98	4,70		
6	COBERTURA	%				9,29	78,24	12,47														3	175.328,33	6,69		
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%				42,82	29,79	9,60	15,94				1,85									5	255.710,63	9,75		
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%			2,95	8,63	11,78	9,51	16,10	46,49	4,53											7	216.268,23	8,25		
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%			8,72	20,62	10,54	2,11	9,16	32,02	13,96		2,87									8	149.196,24	5,69		
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%			5,90	3,02	16,47	13,61	37,86	2,45	3,06		17,63									8	609.716,29	23,25		
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%	31,10										68,90									2	45.380,55	1,73		
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%			0,30				13,39	60,72			25,59									4	69.395,42	2,65		
TOTAIS																						2.622.549,98		100,00		
ITEM		SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM		
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	82.366,27	10.723,54	6.817,22	4.909,30	1.485,61	1.613,81	5.376,85	7.488,38	2.744,99	10.504,85	13.000,97	6.696,56		-	-	-	-	-	-	12	153.728,35	5,86%	
1C	CONTRAPARTIDA	R\$	25.943,89	3.377,72	2.147,30	1.546,34	467,94	508,32	1.693,61	2.358,70	864,62	3.308,84	4.095,07	2.109,30		-	-	-	-	-	-	12	48.421,65	1,85%		
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	14.553,71	-	-	-	-	-	-	-	3.286,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17.840,20	0,68%		
2C	CONTRAPARTIDA	R\$	4.584,16	-	-	-	-	-	-	-	-	1.035,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5.619,34	0,21%		
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	25.148,62	158.159,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	183.308,06	6,99%		
3C	CONTRAPARTIDA	R\$	7.921,36	49.817,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	57.738,72	2,20%		
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	19.259,96	62.176,54	244.495,10	54.790,13	-	-	-	-	-	8.424,30	-	-	-	-	-	-	-	-	5	389.146,03	14,84%		
4C	CONTRAPARTIDA	R\$	6.066,54	19.584,49	77.011,53	17.257,90	-	-	-	-	-	-	2.653,50	-	-	-	-	-	-	-	-	5	122.573,96	4,67%		
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	27.357,17	27.357,17	13.678,47	-	25.279,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	93.672,75	3,57%		
5C	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	8.617,02	8.617,02	4.308,47	-	7.962,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	29.505,23	1,13%		
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	12.385,08	104.314,00	16.632,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	133.331,36	5,08%		
6C	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	3.901,08	32.857,02	5.238,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	41.996,97	1,60%		
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	83.272,64	57.922,49	18.668,54	30.993,02	-	-	-	3.602,74	-	-	-	-	-	-	5	194.459,43	7,41%	
7C	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	26.229,37	18.244,54	5.880,25	9.762,24	-	-	-	1.134,80	-	-	-	-	-	-	5	61.251,20	2,34%	
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	4.848,56	14.188,45	19.374,02	15.647,42	26.483,32	76.466,87	7.456,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	164.464,78	6,27%	
8C	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	1.527,21	4.469,11	6.102,47	4.928,66	8.341,77	24.085,68	2.348,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	51.803,45	1,98%		
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	9.887,99	23.400,01	11.955,62	2.392,01	10.396,47	36.327,08	15.842,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	113.458,78	4,33%	
9C	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	3.114,54	7.370,58	3.765,80	753,44	3.274,70	11.442,37	4.990,06	-	-	-	1.025,97	-	-	-	-	-	-	8	35.737,46	1,36%	
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	-	-	27.368,88	14.011,05	76.376,50	63.100,69	175.532,45	11.343,64	14.197,26	-	-	-	81.738,48	-	-	-	-	-	-	8	463.668,95	17,68%	
10C	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	8.620,70	4.413,23	24.057,22	19.875,58	55.289,55	3.573,04	4.471,88	-	-	-	-	25.746,14	-	-	-	-	-	-	8	146.047,34	5,57%	
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	10.731,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.778,87	-	-	-	-	-	-	2	34.510,39	1,32%	
11C	CONTRAPARTIDA	R\$	3.380,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.489,92	-	-	-	-	-	-	2	10.870,16	0,41%	
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	157,56	-	-	-	7.068,39	32.043,70	-	-	-	13.503,25	-	-	-	-	-	-	4	52.772,90	2,01%	
12C	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-																						