



PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CORONEL VIDUA	PRIORIDADE N° 93	SAM	75
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ	LOTE nº	1	
Local da Obra:	Rua Vereador Faustino Dalavechia, lote 1, quadra 22	Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/2024   SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração		
Fonte do Recurso:	SEDEF	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		23/09/2025 - ter
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	12	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 2.622.549,98	Valor total Mão de Obra:	R\$ 729.014,82	Valor total dos Materiais:	R\$ 1.893.535,16
			27,80%		72,20%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	360	R\$ 2.622.549,98	
Etapa 1 - Inicio	30	R\$ 199.956,27	Execução de instalações provisórias (adequação do terreno com limpeza e terraplanagem, corte de árvores, tapume e execução de canteiro de obras)
Etapa 2	30	R\$ 303.839,09	Locação da obra, verificação de níveis e execução da fundação. Execução de fundação dos fechamentos.
Etapa 3	30	R\$ 372.836,50	Execução de baldrame, sub base e laje de piso. Execução de estrutura do térreo (pilares e laje sobre o térreo).
Etapa 4	30	R\$ 164.769,42	Conclusão estrutura do térreo (pilares e laje sobre o térreo).. Execução de estrutura de caixas d'água.
Etapa 5	30	R\$ 304.110,55	Execução de chapisco de estruturas de concreto para melhor fixação de massa única e de alvenaria. Execução da alvenaria e da estrutura de platibandas. Execução da alvenaria de perímetro no térreo. Marcação de paredes internas.
Etapa 6	30	R\$ 231.836,03	Execução da alvenarias internas no térreo. Instalação de contramarcos de esquadrias de perímetro.Conclusão de alvenarias no térreo.
Etapa 7	30	R\$ 437.582,81	Execução da estrutura de madeira para cobertura metálica. Conclusão da cobertura metálica. Execução de rufos e calhas.
Etapa 8	30	R\$ 244.151,35	Execução de instalações elétricas. Execução de instalações de SPDA. Execução de infraestrutura de rede. Instalação de luminárias.
Etapa 9	30	R\$ 126.311,45	Execução de instalações hidráulicas de água fria e de águas pluviais. Conclusão de instalações hidráulicas de esgoto.
Etapa 10	30	R\$ 45.723,93	Execução de contrapiso. Execução de massa única em paredes. Execução de emboço externo de fachadas. Início da execução de revestimentos.
Etapa 11	30	R\$ 17.096,04	Execução de pisos e rodapés cerâmicos. Execução de pisos e rodapés de paviflex. Execução de pinturas internas em paredes e tetos. Execução de revestimentos cerâmicos de paredes. Execução de esquadrias.
Etapa 12	30	R\$ 174.336,54	Finalização da obra. . Instalação de bancadas de granito e de aço inox. Instalação de louças e torneiras. Instalação de portas de divisórias sanitárias de banheiros e de boxes de vidro temperado. Execução de pavimentação externa, com meio-fio, calçadas e paisagismo.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON - CREA PR-209761/D	ANDERSON MANIQUE BARRETO

USO EXCLUSIVO DO TERMO DE ADESÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA COM O PARANACIDADE