PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA MEDIÇÃO OU ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CORONEL VIVIDA		PRIORIDADE Nº 127	SAM	0
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1
Local da Obra :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RUAS DIVERSAS - CORONEL VIVIDA - PR		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			14/07/2026 - ter
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	06				

Valor GLOBAL do projeto:	**R$ 5.260.025,62**	**Valor total Mão de Obra:**	**R$ 1.866.001,51**	**Valor total dos Materiais:**	**R$ 3.394.024,11**
	100,00%		**35,48%**		**64,52%**

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA MEDIÇÃO / ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	**180**	**R$ 5.260.025,62**	
Medição 1 - Inicío	**30**	**R$ 448.281,63**	Iniciará com a instalação da placa de obra, retirada e recolocação das cercas indicadas em projeto e já inicia-se os serviços de terraplanagem.
Medição 2	**30**	**R$ 1.130.816,69**	Continua com os serviços de terraplanagem com escavações e reateros do trecho e executando os serviços de drenagem pluvial com a instalação das travessias e galerias de água pluvial, e se da inicio da execução da execução de base / sub-base em pedra rachão e brita gradudada com elaboração dos ensaios pertinentes ao executado.
Medição 3	**30**	**R$ 887.324,64**	Será realizada a implantação dos meio fios em concreto no trecho indicado e segue com os serviços da execução de base / sub-base em pedra rachão e brita gradudada e se dá o início dos serviços de revestimento com aplicação de imprimação, pintura de ligação e execução de pavimentação em C.B.U.Q. todos com elaboração dos ensaios pertinestes ao executado.
Medição 4	**30**	**R$ 874.074,69**	Segue com os serviçosda execução de base / sub-base em pedra rachão e brita gradudada e continua os os serviços de revestimento com aplicação de imprimação, pintura de ligação e execução de pavimentação em C.B.U.Q. todos com elaboração dos ensaios pertinentes ao executado.
Medição 5	**30**	**R$ 651.212,52**	Finaliza os serviçosda execução de base / sub-base em pedra rachão e brita gradudada e continua os os serviços de revestimento com aplicação de imprimação, pintura de ligação e execução de pavimentação em C.B.U.Q. todos com elaboração dos ensaios pertinentes ao executado.
Medição 6	**30**	**R$ 1.268.315,45**	Conclui-se os serviços de revestimento com aplicação de imprimação, pintura de ligação e execução de pavimentação em C.B.U.Q. todos com elaboração dos ensaios pertinentes ao executado. Realiza-se todos os serviços de sinalização e plantio de grama, finalizado assim os serviços contratados.

Resp. Técnico (assinatura digital):

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2026.07.14 12:00:31-03'00'

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON - CREA PR-209.791/D - ART/RRT Nº 1720255410135

Prefeito(a) (assinatura digital):

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

ANDERSON MANIQUE BARRETO

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE