PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - **SEDU**

PAVIMENTAÇÃO

Município:	**CORONEL VIVIDA - PARANÁ**	**SAM**	**73**	**Edital no Município**		**Procedimento prévio**		**Início previsto da Obra**		**Convênio**		**Repasse do Concedente**	**500.000,00**	**81,85%**
Projeto:	**PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS**	**LOTE nº**	**1**	**Data**	**10/05/2022**	**Dias**	**70**	**Data**	**29/07/2022**	**nº**		**Contrapartida do Proponente**	**110.847,53**	**18,15%**
Quantidade:												**Valor Total**	610.847,53	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)													TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
		4	1	2	3	4											
	Data Início		29/7/22	29/8/22	29/9/22	30/10/22											
	Data Fim		28/8/22	28/9/22	29/10/22	29/11/22											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		45	45	10											**5.337,41**	0,87
2	TERRAPLENAGEM		40	40	20											**3.743,27**	0,61
3	BASE / SUB-BASE		20	35	35	10										**186.479,82**	30,53
4	REVESTIMENTO			35	35	30										**204.495,46**	33,48
5	MEIO-FIO E SARJETA		10	35	35	20										**31.168,80**	5,10
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO			35	35	30										**95.760,35**	15,68
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			15	60	25										**14.455,56**	2,37
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			30	40	30											
9	SERVIÇOS DIVERSOS		10	35	35	20										**5.072,38**	0,83
10	DRENAGEM		40	40	20											**55.079,80**	9,02
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		10	35	35	20										**9.254,68**	1,52
	TOTAIS	**TOTAIS**														610.847,53	100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM				PARCELAS											Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
				1	2	3	4										
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	1.965,99	1.965,99	436,89									3	4.368,86	0,72%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	435,85	435,85	96,86									3	968,55	0,16%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R$	1.225,60	1.225,60	612,80									3	3.064,00	0,50%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	271,71	271,71	135,85									3	679,27	0,11%
3T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R$	30.528,05	53.424,08	53.424,08	15.264,02								4	152.640,23	24,99%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	6.767,92	11.843,86	11.843,86	3.383,96								4	33.839,59	5,54%
4T	REVESTIMENTO	TESOURO	R$		58.585,33	58.585,33	50.216,00								3	167.386,66	27,40%
4C		CONTRAPARTIDA	R$		12.988,08	12.988,08	11.132,64								3	37.108,80	6,07%
5T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R$	2.551,27	8.929,46	8.929,46	5.102,55								4	25.512,75	4,18%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	565,61	1.979,62	1.979,62	1.131,21								4	5.656,05	0,93%
6T	SERVÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R$		27.434,11	27.434,11	23.514,96								3	78.383,19	12,83%
6C		CONTRAPARTIDA	R$		6.082,01	6.082,01	5.213,15								3	17.377,16	2,84%
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R$		1.774,86	7.099,43	2.958,09								3	11.832,38	1,94%
7C		CONTRAPARTIDA	R$		393,48	1.573,91	655,80								3	2.623,18	0,43%
9T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R$	415,19	1.453,17	1.453,17	830,38								4	4.151,92	0,68%
9C		CONTRAPARTIDA	R$	92,05	322,16	322,16	184,09								4	920,46	0,15%
10T	DRENAGEM	TESOURO	R$	18.033,89	18.033,89	9.016,95									3	45.084,74	7,38%
10C		CONTRAPARTIDA	R$	3.998,03	3.998,03	1.999,01									3	9.995,06	1,64%
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R$	757,53	2.651,35	2.651,35	1.515,06								4	7.575,28	1,24%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	167,94	587,79	587,79	335,88								4	1.679,40	0,27%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	55.477,52	175.477,85	169.643,57	99.401,06									500.000,00	81,85%
C		CONTRAPARTIDA	R$	12.299,09	38.902,57	37.609,14	22.036,72									110.847,53	18,15%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R$	67.776,61	214.380,42	207.252,71	121.437,79									610.847,53	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R$	11,10%	35,10%	33,93%	19,88%									610.847,53	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R$	11,10%	46,19%	80,12%	100,00%									**OK**	**OK**

Resp. Técnico:

Jean Felipe Miecoanski
Engenheiro Civil – Crea: PR-148981/D

Assinatura:

C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312993000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN FELIPE MIECOANSKI:08136345988
Coronel Vivida - PR

Prefeito:

Anderson Manique Barreto
PREFEITO

Assinatura:

ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
Dados: 2022.05.10 12:03:03 -03'00'

data:

terça-feira, 10 de maio de 2022